

Отчет по целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения по годам										Примечание
			2019		2020		2021		2022		2023		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Установка приборов учёта тепловой энергии	тыс. руб.	400,0	0,0	0,0	600,0	-	-	-	-	-	-	В 2018 году на границах с потребителями установлены новые ультразвуковые преобразователи расхода УПР-400Ф-Ст20 (однолучевой, вода, ШК, ПЭП 3-4, без КОФ) - 4 шт.
2.	Установка приборов учёта сточных вод	тыс. руб.	2000,0	0,0	0,0	180,0	-	-	-	-	-	-	Приборы учёта сточных вод установлены за счёт средств ПАО "ЧТПЗ". Средства, планировавшиеся на выполнение данного мероприятия направлены на замену освещения насосных станций и производственных помещений. В 2020 году произведена замена вычислительной части прибора учёта сточных вод, выдававшего показания с большой погрешностью.
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (по виду деятельности "передача электроэнергии")	тыс. руб.	205,6	317,89	205,6	5,43	-	-	-	-	-	-	По состоянию на 2020 год все светильники заменены на энергосберегающие. Вместо ламп накаливания установлены светильники светодиодные: LEDALL-RS-OF-INDUSTRY 40W4L-014-PW-KD, LEDALL-X-RAY-10, LEDALL-40W4L-014, LEDALL-RA-OF-INDASTRY-60W6L-00-014.
4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (по видам деятельности "водоснабжение", "техническое водоснабжение", "водоотведение")	тыс. руб.	0,0	291,2	0,0	97,7	-	-	-	-	-	-	Заменены на светодиодные светильники и прожекторы на насосных станциях питьевого, технического водоснабжения и водоотведения, в бытовках ВИЦ (участок сетей). Вместо ламп накаливания установлены светодиодные светильники и прожекторы: ДСО 01-65-50-Д, ДСБ 01-40-50-Д, ДПБ 01-2х6-001 (с оптико-акустическим датчиком), fhb 01-150, прожекторы Led Flood Light, PFL-S2-SMD.
5	Замена стеклопакетов в зданиях ГПП-1,2,3 и здании ТМХ (по виду деятельности "передача электроэнергии")	тыс. руб.	-	410,0	400,0	0,0	-	-	-	-	-	-	Мероприятие планировалось к выполнению в 2020 году. Выполнено досрочно в 2019 году.
6	Замена оконных блоков на ГПП-1,2,3 и здании ТМХ	тыс. руб.	-	-	-	-	550,0	0,0	0,0	596,4	-	-	Мероприятие перенесено на с 2021 на 2022 год
7	Капитальный ремонт насосных агрегатов с установкой более экономичных электродвигателей	тыс. руб.	-	-	-	-	6000,0	12661,0	-	-	-	-	
8	Текущий ремонт теплотрасс с заменой приборов учёта на границах с потребителями	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	2000,0	2924,6	-	-	Указана стоимость приборов учёта.
9	Замена изоляции трубопроводов теплофикации в районе насосной станции №1	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	407,5	5230,0	В результате обследования теплотрассы выявлена необходимость в замене большего объёма изоляции.
10	Утепление ворот и входных дверей материалом в насосной станции №1	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	32,0	
11	Утепление ворот и входных дверей материалом в насосной станции №2	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	32,0	

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
АО "ТМК Энергосетевая компания"
(по доверенности №277 от 10.03.2022 года)

Н.А. Новоселов

Таблица №2

Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности за 2023 год

№	Наименование показателя	Объём финансирования		Экономический эффект				Сроки внедрения		Источник финансирования	
				в натуральном выражении		в тыс. руб.					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.	Замена изоляции трубопроводов теплофикации в районе насосной станции №1	407,50	5 230,00	48,2 Гкал/год	91,0 Гкал/год	92,21	174,17	2023-2028	2023	Себестоимость	Себестоимость
2.	Утепление ворот и входных дверей материалом в насосной станции №1	26,00	32,00	1,8 Гкал/год	1,8 Гкал/год	3,66	3,44	2023-2028	2023	Себестоимость	Себестоимость
3.	Утепление ворот и входных дверей материалом в насосной станции №2	26,00	32,00	1,8 Гкал/год	1,8 Гкал/год	3,66	3,44	2023-2028	2023	Себестоимость	Себестоимость

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
АО "ТМК Энергосетевая компания"
(по доверенности №277 от 10.03.2022 года)

_____Н.А. Новоселов